



DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

LAPORAN TRIWULAN III (TIGA)
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG JALAN
TA 2021



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK REGULER DAN PENUGASAN) FISIK
 BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pesisir Selatan
 Triwilan : III (Tiga)

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN					PELAKSANAAN KEGIATAN					Realisasi			Kondisi Masalah	
		Volume	Satuan	Jumlah Perkiraan Manfaat	Pagu DAK BHLK (Rp dalam ribuan)	Volume (Rp dalam ribuan)	Volume (Rp dalam ribuan)	Volume (Rp dalam ribuan)	Metode Pembayaran	Keuangan (Rp dalam ribuan)	(%)	Volume	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Sub Bidang DAK Reguler - Jalan															
	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan dan Jembatan															
	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	16,97	km'													
1.	Kabupaten DAK Reguler															
	1. - Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)				19.025.000				18.060.684	bertahap	5.668.344	12,395		31,00		
	- Koro Baru - Sel. Pampam - Sekelarnya	1,50	km'						3.565.381							
	- Koro Baru - Umuu Manis	0,31	km'						718.517							
	- Padang Panjang Lubuk Sarik - Sekelarnya	1,60	km'						3.789.817							
	- Padang Tandak - Balambahan	2,60	km'						6.214.739							
	- Talang Sempak - Sekelarnya	1,60	km'						3.772.228							
	2. - Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)				11.275.000				10.849.034	bertahap	4.339.563	10,801		38,51		
	- Teluk Kasai - Sel. Buagin	2,10	km'						5.554.459							
	- Daratan Maranah - Sikabu	2,00	km'						5.294.575							
	3. Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penggasan)				13.150.000				12.550.943	bertahap	9.681.169	21,169		96,00		
	- Trans. Lubuk Usai - Sekelarnya	3,10	km'						7.427.444							
	- Tj. Medan - Muaro Sakai	1,80	km'						4.268.102							
	- Lunang I - Lunang II	0,36	km'						885.395							
	4. - Supervisi Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)				200.634				198.946	bertahap	39.789	0,987				
	- Supervisi Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)				100.000				99.990	bertahap						
	5. - Supervisi Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penggasan)				169.968				160.054	bertahap	123.016	0,269				
	6. Biaya Perawatan Dinas Ke Lokasi Kegiatan (Reguler)				125.000						46.568	0,102				
	Biaya Perjalanan Dinas ke Lokasi Kegiatan (Penggasan)				70.000						23.910	0,052				
	2. Data Base dan Survey Kondisi															
	Survey Kondisi Jalan				1.166.590				1.154.839	bertahap	577.419	1,263				
	Survey Kondisi Jembatan				450.000				445.000		133.500	0,292				
	JUMLAH				45.732.192				170.000,00		43.519.480	21,289,369	46,430	55,17		

Pada tanggal 10 Oktober 2021
 Pj. Kepala Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang



LAPORAN KEMAJUAN PERTRIWULAN
CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGAN 2021

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Triwulan : III (Tiga)

No.	Dokumen/ Kegiatan	Waktu	Ket	Jumlah (Rp)
I	PERENCANAAN			
1	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	15 Februari 2021	No. 17/PMK.07/2021	
2	Petunjuk Teknis (Juknis)	30 Desember 2020	Nomor 123 Tahun 2020	
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	11 Januari 2021		
4	Penetapan DPA-SKPD	11 Januari 2021		
II	PELAKSANAAN			
5	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan	12 Januari 2021	600/2/SK/PUTR-PS/I/2021	
6	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak			
	- Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	01 Maret 2021 - 22 April 2021		
	- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	01 Maret 2021 - 22 April 2021		
	- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)	01 Maret 2021 - 22 April 2021		
	- Supervisi Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	01 Maret 2021 - 07 Mei 2021		
	- Supervisi Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	01 Maret 2021 - 07 Mei 2021		
	- Supervisi Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)	01 Maret 2021 - 07 Mei 2021		
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola			
8	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak			
	- Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	24 Mei 2021 - 06 Desember 2021	15/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021	
	- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	24 Mei 2021 - 06 Desember 2021	14/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021	
	- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)	07 Mei 2021 - 13 November 2021	11/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021	
	- Supervisi Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	24 Mei 2021 - 06 Desember 2021	16/BM/PL-DAK/PUTR-PS/V/2021	
	- Supervisi Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	24 Mei 2021 - 06 Desember 2021	13/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021	
	- Supervisi Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)	07 Mei 2021 - 13 November 2021	12/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021	
9	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola	-		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	-		
11	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	23 Maret 2021	00025/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.01.000/B02/Mar/2021	
		17 Mei 2021	00035/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.01.000/B02/Mei/2021	
		21 Mei 2021	00052/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Mei/2021	
		07 Juni 2021	00055/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jun/2021	
		24 Juni 2021	00059/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jun/2021	
		24 Juni 2021	00058/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jun/2021	
		22 Juni 2021	00057/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jun/2021	
		24 Juni 2021	00044/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.01.000/B02/Jun/2021	
		07 Juli 2021	000061/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jul/2021	

12	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/ Kota	19 Juli 2021	000065/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jul/2021
		19 Juli 2021	000066/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jul/2021
		23 Juli 2021	000057/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.01.000/B02/Jul/2021
		05 Agustus 2021	000084/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.01.000/B02/Agust/2021
		25 Maret 2021	00554/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Mar/2021
		19 Mei 2021	01067/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Mei/2021
		04 Juni 2021	01246/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		14 Juni 2021	01302/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		29 Juni 2021	01483/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		29 Juni 2021	01482/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		29 Juni 2021	01481/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		30 Juni 2021	01492/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		13 Juli 2021	01725/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021
		18 Juli 2021	01829/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021
		19 Juli 2021	01830/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021
		30 Juli 2021	01959/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021
		06 Agustus 2021	02111/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Agust/2021

Painan, Oktober 2021
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



SYAHRWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001

TABEL
PEMETAAN PERMASALAHAN DAK PERIBIDANG TAHUN 2021

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Triwulan : III (Tiga)

No.	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan					Ket					
		Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi						
						Sasaran Kegiatan		Capaian Manfaat	Dampak			
1	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler) a. - Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler) b. - Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler) c. - Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler) d. - Supervisi Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler) Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan) 1.2 Jalan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan) e. - Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan) f. - Supervisi Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan) 1.2 Survey Kondisi Jalan (DAK Reguler) Survey Kondisi Jembatan (DAK Penugasan)	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	√	√	√	√	√	
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	√	√	√	√	√		

Painan, Oktober 2021
 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Pesisir Selatan

 SYAHRWAN, ST
 NIP. 19750730 200804 1 001

**LOKASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK REGULER DAN PENUGASAN)
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Triwulan : III (Tiga)

NO	JENIS KEGIATAN	Lokasi			Koordinat			KET
		Kecamatan	Nagari	BT	LS	LS		
1	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler) - Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler) - Koto Baru Sei. Pampan - Sekitarnya - Koto Baru - Limau Manis - Padang Panjang Lubuk Sarik - Sekitarnya - Padang Tandikat - Balambahan - Talang Sepakat - Sekitarnya - Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler) - Teluk Kasai - Sei. Bungin - Daratan Marantih - Sikabu - Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan) - Trans. Lubuk Ubai - Sekitarnya - Tj. Medan - Muaro Sakai - Lunang I - Lunang II	5			4		6	
		Batang Kapas		100° 36' 40.583" E	100° 35' 57.585" E			
		Lengayang		100° 45' 18.392" E	100° 41' 41.492" E			
		Lengayang		100° 44' 42.896" E	100° 43' 51.856" E			
		Lingga Sari Baganti		100° 52' 56.420" E	100° 52' 49.479" E			
		BAB Tapan		101° 4' 38.536" E	101° 4' 41.311" E			
		Batang Kapas		100° 34' 22.737" E	100° 39' 42.383" E			
		Lengayang		100° 44' 48.578" E	100° 44' 25.091" E			
		Air Pura		100° 57' 20.314" E	100° 56' 17.630" E			
		Pancung Soal		100° 54' 56.350" E	100° 54' 40.490" E			
		Lunang		101° 8' 15.569" E	101° 5' 57.646" E			

Pahan, Oktober 2021
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

SYAHRWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001