



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jend. Sudirman Sago – Painan Telp. (0756) 7464130

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN 2021

Nama Kegiatan : Pengembangan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

Periode Laporan : Triwulan I

Tahun Anggaran : 2021

NO.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN		NILAI KONTRAK	TOTAL BIAYA	KET
		MULAI	SELESAI			
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh Tahap II	-	-	Rp 26.396.134,00	Rp -	Proses Lelang
2	Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh Tahap II	-	-	800.126,00	Rp -	Proses Lelang
JUMLAH				Rp 27.196.260,00	Rp -	

Pesisir Selatan, 01 April 2021

KEPALA DINAS
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



SYAHRWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jend. Sudirman Sago – Painan Telp. (0756) 7464130.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN II TAHUN 2021

Nama Kegiatan : Pengembangan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
Periode Laporan : Triwulan II
Tahun Anggaran : 2021

NO.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN		NILAI KONTRAK	TOTAL BIAYA	KET
		MULAI	SELESAI			
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh Tahap II	10/BM/T-PHJD/PUTR-PS/IV/2021 (21 April 2021)	30 April 2020 s/d 26 Oktober 2020	Rp 26.396.134,00	Rp 5.279.226.800,00	Uang Muka 20%
2	Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh Tahap II	09/BM/T-PHJD/PUTR-PS/IV/2021 (16 April 2021)	30 April 2020 s/d 26 Oktober 2020	Rp 800.126,00	Rp 160.025.200,00	Uang Muka 20%
JUMLAH				Rp 27.196.260,00	Rp 5.439.252.000,00	

Pesisir Selatan, 01 Juli 2021

KEPALA DINAS
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jend. Sudirman Sago – Painan Telp. (0756) 7464130

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN 2021

Nama Kegiatan : Pengembangan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
Periode Laporan : Triwulan III
Tahun Anggaran : 2021

NO.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN		NILAI KONTRAK	TOTAL BIAYA	KET
		MULAI	SELESAI			
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh Tahap II	10/BM/T-PHJD/PUTR-PS/IV/2021 (21 April 2021)	30 April 2020 s/d 26 Oktober 2020	Rp 26.396.134,00	Rp 21.542.544.861,00	Uang Muka 20% + MC 1+MC2+MC 3 + MC 4
2	Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh Tahap II	09/BM/T-PHJD/PUTR-PS/IV/2021 (16 April 2021)	30 April 2020 s/d 26 Oktober 2020	Rp 800.126,00	Rp 288.045.360,00	Uang Muka 20% +INVOICE 1 + INVOICE 2
JUMLAH				Rp 27.196.260,00	Rp 21.830.590.221,00	

Pesisir Selatan, 01 Oktober 2021
KEPALA DINAS
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001